

UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE

Comuni di:

Castel d'Aiano
Castel di Casio
Castiglione dei Pepoli
Gaggio Montano
Grizzana Morandi
Marzabotto
Monzuno
San Benedetto Val di Sambro
Vergato

COPIA

DELIBERAZIONE

Nr. 54

Data 15/09/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: PROGETTO N. 736 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO VIABILE DEFORMATO A SEGUITO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO SU STRADA VICINALE IN LOC. PADRICE IN COMUNE DI MONZUNO (BO) - (CUP G59J12000120001) - (CIG 5247608F19) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, CON AUMENTO DI SPESA.

L'anno duemilaquattordici, questo giorno quindici del mese di settembre alle ore 15:30, convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta.

All'appello nominale risultano presenti:

SINDACI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Argentieri Salvatore	Assessore	P	
Brunetti Mauro	Assessore	P	
Fabbri Maurizio	Assessore	P	
Franchi Romano	Assessore	P	
Gnudi Massimo	Assessore	P	
Leoni Graziella	Assessore	P	
Mastacchi Marco	Assessore	P	
Santoni Alessandro	Assessore	P	
Tanari M. Elisabetta	Assessore	P	

Presenti n. 9

Assenti n. 0

Partecipa ed assiste il **Segretario Direttore** Dott. Pieter J. Messino'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente**, Romano Franchi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con deliberazione n. 32 del 12/07/2013 il Comitato Esecutivo della ex Comunità Montana dell'Appennino Bolognese ha provveduto ad approvare il progetto definitivo ed esecutivo relativo all'*"Intervento di riqualificazione del piano viabile deformato a seguito di dissesto idrogeologico su strada vicinale in loc. Padrice in Comune di Monzuno (BO) - (CUP G59J12000120001)"* che presenta il quadro economico dei lavori in oggetto come sotto riportato:

- Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	13.869,19
- Imprevisti sui lavori	€.	46,22
- Spese generali 2% sui lavori	€.	277,38
- I.V.A. 10% sui lavori	€.	1.386,92
		15.579,71
	Totale €.	15.579,71

- l'intera opera è interamente finanziata mediante l'utilizzo dei fondi stanziati dalla Regione Emilia-Romagna per la realizzazione delle opere previste nel Piano Annuale Operativo (PAO) - annualità 2012;
- con determinazione n. 162 del 19/08/2013, il Coordinatore dell'Area 3 "Gestione Idrogeologica, Sismica e Difesa del Suolo" Dott. Ing. Emilio Pedone ha provveduto ad appaltare l'*"Intervento di riqualificazione del piano viabile deformato a seguito di dissesto idrogeologico su strada vicinale in loc. Padrice in Comune di Monzuno (BO) - (CUP G59J12000120001) - (CIG 5247608F19)"* alla Cooperativa di Produzione e Lavoro Castel dell'Alpi di San Benedetto Val di Sambro (BO) che si è offerta di eseguire i lavori per un importo contrattuale netto di €. 13.512,50 come sotto esposto;

- Importo lavori offerto	€.	13.512,50
- Imprevisti sui lavori	€.	46,22
- Spese generali 2% sui lavori	€.	277,38
- I.V.A. 10% sui lavori	€.	1.351,25
		15.187,35
	Totale	€. 15.187,35

- con il contratto d'appalto n. 1316 del 16/10/2013 si è formalizzato l'appalto dei lavori suddetti alla Cooperativa di Produzione e Lavoro Castel dell'Alpi di San Benedetto Val di Sambro (BO);

Dato atto che,

- nel computo metrico di progetto viene riportata alla voce n.12 il costo di una lavorazione, fornitura e posa binder per 21mc, come di fatto realizzato, che non risulta compreso nell'importo di contratto, infatti il modulo di offerta prevedeva solo 32mq di asfalto corrispondente a circa 3mc. Questa discordanza è derivata da un mero errore risultante dal foglio di calcolo. Questa differenza è verificabile sul posto dalle misure del tratto di strada che è stata asfaltata.
- il Direttore dei Lavori, nonché Responsabile Unico del Procedimento ha fatto pervenire una perizia di variante suppletiva dei lavori per un importo di €. 2.587,47 al netto dell'IVA, che eleva l'importo complessivo netto dell'appalto a €. 16.099,97 ;

Visto pertanto il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

-	Importo lavori offerto	€.	16.099,97
-	Spese generali 2% sui lavori	€.	277,38
-	Ribasso d'asta e Iva 10% sul ribasso	€.	392,36
-	I.V.A. 10% sui lavori	€.	1.610,00
			<hr/>
	Totale	€.	18.379,71
			<hr/>

Considerato che la copertura finanziaria dell'intervento, di importo ammontante a complessivi, è pertanto così ridefinita:

- €. 15.579,71 mediante l'utilizzo dei fondi stanziati dalla Regione Emilia-Romagna per la realizzazione delle opere previste nel Piano Annuale Operativo (PAO) - annualità 2012;
- €. 2.800,00 finanziati mediante fondi propri dell'Ente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss. mm. e ii.;

Visto il D.P.R. n. 207 dello 05/10/2010 (Regolamento di esecuzione del D. Lgs. n. 163/2006);

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di approvare il nuovo quadro relativo alla copertura finanziaria dell'intervento come sotto esposto:

-	Importo lavori offerto	€.	16.099,97
-	Spese generali 2% sui lavori	€.	277,38
-	Ribasso d'asta e Iva 10% sul ribasso	€.	392,36
-	I.V.A. 10% sui lavori	€.	1.610,00
			<hr/>
	Totale	€.	18.379,71
			<hr/>

2) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per trascritte, la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa all'*Intervento di riqualificazione del piano viabile deformato a seguito di dissesto idrogeologico su strada vicinale in loc. Padrice in Comune di Monzuno (BO) - (CUP G59J12000120001) - (CIG 5247608F19)* predisposta dalla D.L. avente il seguente quadro economico:

3) di dare atto che:

- a. le opere previste dalla perizia di variante e suppletiva, rientrando nel novero di quelle ammissibili ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettere b) del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, modificano l'importo di progetto, con un aumento di spesa (finanziato con fondi propri dell'Ente) rispetto al progetto principale di €. 2.800,00, opere che saranno eseguite dalla Cooperativa di Produzione e Lavoro Castel dell'Alpi di San Benedetto Val di Sambro (BO);
- b. la totale copertura della maggiore spesa per il completamento dei lavori sopra citati di importo ammontante a complessivi €. **18.379,71** è garantita nel modo seguente:
 - quanto ad €. 15.579,71 mediante l'utilizzo dei fondi stanziati dalla Regione Emilia-Romagna per la realizzazione delle opere previste nel Piano Annuale Operativo (PAO) - annualità 2012;
 - quanto ad €. 2.800,00 mediante fondi propri dell'Ente;

4) di dare atto che la maggiore spesa complessiva pari ad €. 2.800,00, trova imputazione sul capitolo n. 921360 art. 752 del bilancio dell'esercizio in corso che presenta la dovuta disponibilità;

DI DICHIARARE, con voto favorevole unanime, espresso con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134 4° comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

NR.	54
DEL	15/09/2014
OGGETTO	PROGETTO N. 736 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO VIABILE DEFORMATO A SEGUITO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO SU STRADA VICINALE IN LOC. PADRICE IN COMUNE DI MONZUNO (BO) - (CUP G59J12000120001) - (CIG 5247608F19) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, CON AUMENTO DI SPESA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Ex Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, consegnata in originale, che contiene tutti gli elementi utili alla relativa istruttoria, si esprime, in ordine alla regolarità tecnica della stessa:

- PARERE FAVOREVOLE**
 PARERE CONTRARIO

Con le seguenti motivazioni:

Vergato, lì 15/09/2014

Il Responsabile

F.to Emilio Pedone

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE
(Ex Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla suesposta proposta di deliberazione ed agli specifici elementi utili relativi all'istruttoria tecnica che precede, dato atto che il provvedimento proposto **comporta effetti diretti o indiretti** sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si esprime in ordine alla regolarità contabile:

- PARERE FAVOREVOLE**
 PARERE CONTRARIO

Con le seguenti motivazioni:

Vergato, lì 15/09/2014

Il Responsabile Servizi Finanziari

F.to Enrica Leoni

PARERE DI CONFORMITA'

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, si esprime **parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa** alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Vergato, lì 15/09/2014

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Messino' Pieter J.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 54/2014**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Romano Franchi

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Pieter J. Messino'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna mediante trasmissione all'albo pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Data, martedì 7 ottobre 2014

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Pieter J. Messino'

Il sottoscritto Segretario Direttore attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 d.lgs. n. 267/2000.

Data, lunedì 15 settembre 2014

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Pieter J. Messino'

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Data, martedì 7 ottobre 2014

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'